

作業内容チェックシート

3階建て 30坪程度 現場監督1人 大工2人 トビ4人 レッカー運転手1人 (ガードマン1人) 計8人(9人)

工程	作業時間	所要時間	作業内容	作業内訳
建方準備・荷降し	8:00 ~ 8:10	10分	1階柱・壁荷降し	
1階 柱建込み	8:10 ~ 8:20	10分		大工 筋違止め・番号指示 トビ 柱建込み4人
壁建込み	8:20 ~ 8:40	20分		大工 仮釘止め・番号指示 トビ 壁建込み
2階 梁掛け	8:40 ~ 9:10	30分	梁吊上調整(大工1人)	大工 クレーン指示・番号指示 トビ 縄掛け1人 取付け3人
羽子板止め	9:10 ~ 9:20	10分	床パネル荷上げ	大工 羽子板取付け2人 トビ 縄掛け2人 荷降し
床パネル	9:20 ~ 9:35	15分	床パネル取付け 釘止め 柱・壁荷上げ(10分)	大工 番号指示・釘止め トビ パネル取付け4人 柱・壁縄掛け荷降し
柱建込み	9:35 ~ 9:45	10分		大工 筋違止め・番号指示 トビ 柱建込み4人
休憩 15分				
2階 壁建込み	10:00 ~ 10:20	20分		大工 仮釘止め・番号指示 トビ 壁建込み
梁掛け	10:20 ~ 10:50	30分	梁吊上調整(大工1人)	大工 クレーン指示・番号指示 トビ 縄掛け1人 取付け3人
羽子板止め	10:50 ~ 11:00	10分	床パネル荷上げ	大工 羽子板取付け2人 トビ 縄掛け2人 荷降し
床パネル	11:00 ~ 11:15	15分	床パネル取付け 釘止め 柱・壁荷上げ(10分)	大工 番号指示・釘止め トビ パネル取付け4人 柱・壁縄掛け荷降し
3階 柱建込み	11:15 ~ 11:25	10分		大工 筋違止め・番号指示 トビ 柱建込み4人
壁建込み	11:25 ~ 11:45	20分		大工 仮釘止め・番号指示 トビ 壁建込み
休憩 75分(昼食)				
小屋 梁掛け	13:00 ~ 13:30	30分	梁吊上調整(大工1人)・3階PB荷上げ荷降し	大工 クレーン指示・番号指示・PB荷降し トビ 縄掛け1人 取付け3人
火打ち・羽子板止め	13:30 ~ 13:40	10分	小屋裏収納部パネル取付け共	大工 火打ち・羽子板取付け2人 トビ 縄掛け2人 荷降し
屋根 束立・振止め	13:40 ~ 13:50	10分		大工 束振止め トビ パネル取付け4人 柱・壁縄掛け荷降し
母屋取付け	13:50 ~ 14:05	15分	母屋吊上調整(大工1人)	大工 クレーン指示 トビ 母屋取付け4人
屋根パネル	14:05 ~ 14:45	45分	屋根パネル吊上調整(大工1人)	大工 番号指示・釘止め・クレーン指示 トビ 束取付け4人
片付け・清掃	14:45 ~ 15:00	15分		全員
手直し・修正 金物取付・トップライト取付け	15:00 ~ 17:00	120分		大工 金物取付け(ホールダウン)2人 トビ あおり止め4人
<ul style="list-style-type: none"> ● 建込みの作業時間は特殊な理由のない限り 8:00~17:00とし、職人に徹底させる ● プレカット・パネルで修正が生じた場合は、残りの時間内に対応させる ● 監督者は常に材料の搬入時間、全体の作業進捗状況を監視し、余裕を持って終わらせるよう努める ● あおり止め、ホールダウン金物は当日取付けとする 				